

I. 事業評価総括表（令和元年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又 は維持運営措置	三珠総合福祉センター1階空 調設備改修事業	市川三郷町	4,400,000	4,400,000	5,830,000

II. 事業評価個表（令和元年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置	三珠総合福祉センター1階空調設備改修事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		市川三郷町				
交付金事業実施場所		市川三郷町上野2714-3				
交付金事業の概要		現在の1F空調設備機器は旧式で、夏場は水冷式のクーリングタワー方式と、冬場はA重油を燃焼し発熱をする機器で、各部屋毎の冷暖房調整をすることが出来ない設備である。各部屋毎の電気式の空調設備を設置することにより、各部屋の空調調整が単独で出来るようになり利用者が快適に使用することができる。また、A重油を燃焼することによって発生する、二酸化炭素も削減できることから、電源立地交付金を活用し三珠総合福祉センターの空調設備改修を実施する。				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		交付金事業に関する政策等：市川三郷町第2次総合計画（平成29年度～平成38年度） 安全・安心なまち 4自然と共生するまちづくり （2）自然環境・景観の保全と活用 ・廃棄物の排出抑制、及びリサイクル対策の充実を進めます。 目標 A重油の燃焼頻度を減らし、その結果A重油の年間使用量を100%削減する。 その結果、二酸化炭素発生の抑制が期待できる。				
事業開始年度		令和元年度	事業終了（予定）年度	令和元年度		
事業期間の設定理由		設備改修による単年度工事のため				
交付金事業の成果目標及び 成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和2年度
		A重油の使用 料100%削 減	令和2年度使用 量÷令和元年 度使用量=0	成果実績 目標値 達成度	リットル	0
		評価年度の設定理由				
		1年間のA重油使用量で評価するため、事業完了の翌年度に評価を実施				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
		本交付金の活用によりA重油の使用を0リットルとしていきます。				
		評価に係る第三者機関等の活用の有無				
		なし				
交付金事業の活動指標及び 活動実績		活動指標		単位	令和元年度	年度
		空調機器の整備台数	活動実績	基	6	
			活動見込	基	6	
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等		令和元年度	年度	年度	備考	
総事業費		5,830,000				
交付金充当額		4,400,000				
うち文部科学省分						
うち経済産業省分		4,400,000				
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方	契約金額		
三珠総合福祉センター1階空調設備改修事業		指名競争入札	南伸電工 株式会社	5,830,000		
交付金事業の担当課室		政策秘書課				
交付金事業の評価課室		三珠支所				